

## 1. 事業計画の変更内容

### (1) 工事期間の変更

(変更前)〔Ⅰ期工事〕平成10年度～平成25年度

〔Ⅱ期工事〕平成31年度～平成37年度

(今回変更)〔Ⅰ期工事〕平成10年度～平成25年度

〔Ⅱ期工事〕令和4年度～令和10年度

### (2) 事後調査工程表の変更

事後調査工程表を表-2に示すとおり、工事期間にあわせて変更する。

## 2. 事業計画の変更理由

「中央線三鷹～立川間連続立体交差化・複々線化」事業のうち、立体交差化（Ⅰ期工事）については、用地買収の遅れや保安体制・検査体制の強化等により当初予定していた平成15年度末から工期を変更し、平成25年度末に完成した。しかしながら、複々線化（Ⅱ期工事）については、現時点で今後の利用者の需要動向・財源確保方策等が確定していないことから、工事着手には至っていない。このため、工事期間を平成37年度末から令和10年度末に変更する。

## 3. 事業計画の変更に伴う予測・評価の見直し

当該変更は表-3に示すとおり、工事期間の変更を行うものであり、ルート・構造をはじめとする他の項目について変更を行うものではない。

工期を見直すが、工事内容に変更はなく、工期を延伸するのみであり、工期を延伸する期間についても、適切に環境保全のための措置を講ずることから、環境への負荷は増加しないため、予測・評価を行った項目の見直しは行わない。

表-3 工事期間の変更の概略

年度		H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	H40	
																							R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	
工事	変更前	Ⅰ期	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●																
		Ⅱ期																						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	変更後	Ⅰ期	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■														
		Ⅱ期																									■	■	■	■	■	■	■