

4. 環境影響評価手続等の状況

本事業に係る環境影響評価手続の状況は、表4-1に示すとおりである。

表4-1 環境影響評価の手続の状況

環境影響評価の手続	提出年月日	備 考
特例環境配慮書	平成16年10月14日	
特例環境配慮書に係る見解書	平成17年 8月 4日	
環境影響評価書	平成18年 7月28日	
事後調査計画書	平成23年 1月17日	
着工届		
事後調査報告書(工事の施行中その1)	平成25年 4月11日	騒音・振動、電波障害、 史跡・文化財、廃棄物
事後調査報告書(工事の施行中その2)	平成26年 3月11日	騒音・振動、廃棄物
変更届	平成27年 7月21日	事業計画の変更
事後調査報告書(工事の施行中その3)	平成28年 3月 9日	騒音・振動、地盤、 水循環、廃棄物
変更届	平成28年 3月31日	事業計画の変更
事後調査報告書(工事の施行中その4)	平成29年 3月 9日	騒音・振動、地盤、 水循環、廃棄物
事後調査報告書(工事の施行中その5)	平成31年 1月18日	騒音・振動、地盤、 水循環、廃棄物

5. 事業計画の変更の概要及び事業の進捗状況

5.1 事業計画変更の概要

用地取得の遅れ等の理由により対象事業を工期内に完了できないため、表5.1-1及び表5.1-2に示すとおり、工事期間を「平成22年度～平成31年度（2019年度）〔予定〕」から「平成22年度～令和8年度（2026年度）〔予定〕」に、供用開始を平成31年度から令和8年度（2026年度）に変更する。

表5.1-1 事業計画の概要（変更後）

供 用 開 始	令和 8年度（2026年度）〔予定〕
工 事 期 間	平成22年度（2010年度）～令和 8年度（2026年度）〔予定〕

表5.1-2 事業計画の概要（変更前）

供 用 開 始	平成31年度（2019年度）〔予定〕
工 事 期 間	平成22年度（2010年度）～平成31年度（2019年度）〔予定〕

5.2 事業計画変更の理由

本事業は平成18年度から現況測量に着手し、平成19年度から用地取得に着手した。

平成22年度からは工事に着手し、平成28年度に多喜窪通りから国分寺3・4・6号線までの区間を交通開放した。

残る用地として国分寺3・4・6号線から国分寺3・4・10号線（五日市街道）には、共有名義の私道におけるその同意を得るなど、評価書に示した事業計画より時間を要した。

5.3 事業の進捗状況

現在、残る国分寺3・4・6号線から国分寺3・4・10号線（五日市街道）区間の用地取得を進めながら、排水管設置工事や擁壁設置工事を実施している。

5.4 事業の工程

事業計画の変更にともない、表5.4-1及び表5.4-2に示すとおり事業の工程を変更する。

表5.4-1 事業の工程（変更後）

【変更後】

項目	年 度																				
	平成18 年度 (2006)	平成19 年度 (2007)	平成20 年度 (2008)	平成21 年度 (2009)	平成22 年度 (2010)	平成23 年度 (2011)	平成24 年度 (2012)	平成25 年度 (2013)	平成26 年度 (2014)	平成27 年度 (2015)	平成28 年度 (2016)	平成29 年度 (2017)	平成30 年度 (2018)	平成31年度 [令和元年度] (2019)	令和2 年度 (2020)	令和3 年度 (2021)	令和4 年度 (2022)	令和5 年度 (2023)	令和6 年度 (2024)	令和7 年度 (2025)	令和8 年度 (2026)
測量調査																					
用地取得																					
平 面 部																					
道 路 工 事																					
J R 中 央 線 オーバーパス部																					
西武国分寺線 アンダーパス部																					

表5.4-2 事業の工程（変更前）

【変更前】

項目	年 度																				
	平成18 年度 (2006)	平成19 年度 (2007)	平成20 年度 (2008)	平成21 年度 (2009)	平成22 年度 (2010)	平成23 年度 (2011)	平成24 年度 (2012)	平成25 年度 (2013)	平成26 年度 (2014)	平成27 年度 (2015)	平成28 年度 (2016)	平成29 年度 (2017)	平成30 年度 (2018)	平成31 年度 (2019)	平成32 年度 (2020)	平成33 年度 (2021)	平成34 年度 (2022)	平成35 年度 (2023)	平成36 年度 (2024)	平成37 年度 (2025)	平成38 年度 (2026)
測量調査																					
用地取得																					
平 面 部																					
道 路 工 事																					
J R 中 央 線 オーバーパス部																					
西武国分寺線 アンダーパス部																					