

第4章 施工計画及び供用の計画

4.1 施工計画

4.1.1 事業の工程

事業の工程は、表4.1-1に示すとおりです。

本事業では、令和元年度(2019年度)から用地取得及び道路工事(平面構造)に、令和3年度(2021年度)から橋梁構造に着手する予定です。計画道路は、工区を三つに分けて計画的に施工する計画で、各工区とも、現在未供用の道路敷地の中央部から施行し、舗装工の完了後に車線を中央部へ切り替えます。その後、現在供用中の車道部を施行し完了となります。道路の供用開始は、令和7年度(2025年度)を予定しています。

表4.1-1 事業の工程(予定)

項目		R元年度 (2019年度)	R2年度 (2020年度)	R3年度 (2021年度)	R4年度 (2022年度)	R5年度 (2023年度)	R6年度 (2024年度)	R7年度 (2025年度)
用地取得								
道路 工事	平面構造	1工区						
		2工区						
		3工区						
	橋梁構造	2工区						

4.1.2 施工手順

本事業の工事では、主な道路構造別で平面構造と橋梁構造に区分されます。

(1) 平面構造

平面構造の主な施工手順は、図4.1-1に示すとおりです。




図4.1-1 主な施工手順(平面構造)

ア 土工

土工は、バックホウを用いて土砂の掘削・積込、ブルドーザーを用いて敷均し・締固めを行います。




図4.1-2(1) 施工方法（土工）

イ 擁壁工

擁壁工は、コンクリートミキサ車やコンクリートポンプ車を用いてコンクリート打設を行い、擁壁を構築していきます。




図4.1-2(2) 施工方法（擁壁工）

ウ 排水工・街築工

排水工・街築工は、バックホウなどを用いて路面排水施設等を構築する他、ラフテレーンクレーン等を用いて電線共同溝を設置していきます。




図4.1-2(3) 施工方法（排水工・街築工）

エ 舗装工

舗装工は、アスファルトフィニッシャーやロードローラ等を用いて、舗装材の敷均し・転圧を行います。




図4.1-2(4) 施工方法（舗装工）

(2) 橋梁構造

橋梁構造の主な施工手順は、図4.1-3に示すとおりです。




図4.1-3 主な施工手順(橋梁構造)

ア 下部工[基礎工]

橋梁下部工の基礎工は、杭打ち機(振動型オールケーシング)やクローラクレーン等を用いて、橋脚を建てるための基礎杭を築造していきます。基礎杭の形式は、コンクリートを現場で打設する場所打ち杭形式としました。




図4.1-4(1) 施工方法(下部工(基礎工))

イ 下部工[橋脚工・橋台工]

橋梁下部工のコンクリート製橋脚及び橋台については、コンクリートミキサ車やコンクリートポンプ車を用いてコンクリート打設を行い、橋脚や橋台を構築していきます。




図4.1-4(2) 施工方法（下部工（橋脚工・橋台工））

ウ 上部工[主桁架設]

上部工は、ベント(橋梁の架設において、主桁などを支持するために設ける仮の支柱)を設置し、主桁をトラッククレーンでつり上げて、ベント、橋台及び橋脚の上に架けていきます。




図4.1-4(3) 施工方法（上部工（主桁架設））

エ 上部工[床版工]

床版工については、コンクリートミキサ車やコンクリートポンプ車を用いてコンクリート打設を行い、床版を構築していきます。




図4.1-4(4) 施工方法（上部工（床版工））

オ 上部工[舗装工]

床版工後、アスファルトフィニッシャやロードローラ等を用いて、橋面の舗装を行います。




図4.1-4(5) 施工方法（上部工（舗装工））

4.1.3 工事用車両計画

工事用車両の走行ルートは、図4.1-5に示すとおり、走行ルートを分散させるため①から⑤までの5ルートを設定しました。

- ① 多摩市総合福祉センター前交差点から小山乞田線(南多摩尾根幹線)
- ② 多摩南野交差点から町田日野線
- ③ 多摩卸売市場前交差点から府中町田線(鎌倉街道)北側
- ④ 多摩卸売市場前交差点から府中町田線(鎌倉街道)南側
- ⑤ 多摩東公園交差点から府中町田線

各走行ルートにおける工事用車両の現況交通量に対する割合は、最大で約3%(工事用車両245台/12h÷現況交通量約7,840台/12h)となります。また、三つに分けた工区のピークを分散させる等の配慮をしています。




図4.1-5 工区割りと工事用車両ルート①～⑤

4.1.4 主な建設機械

主な建設機械及び作業内容は表4.1-2(1)及び表4.1-2(2)に示すとおりです。複数の作業を同一箇所で行うことがないよう配慮した結果、同時稼働台数の最大は、平面構造の擁壁工及び舗装工(路床・路盤工、基層・表層工)における3台としています。

表4.1-2(1) 施工内容及び主な建設機械(平面構造)

工種	作業内容		建設機械(規格)	稼働台数(台)	同時稼働台数(台)	
土工	掘削・締固め		バックホウ(クローラ型)(平積0.6m ³)	1	2	
			ブルドーザー15t	1		
擁壁工	補強土壁工	組立・設置	壁面材	ラフテレーンクレーン25t吊	1	2
			バックホウ(クローラ型)(平積0.4m ³)	1		
		敷均し	バックホウ(クローラ型)(平積0.4m ³)	1	2	
			ブルドーザー7t級	1		
	締固め	振動ローラ 3~4t	1	1		
		コンクリート擁壁工	コンクリート打設	バックホウ(クローラ型)(平積0.6m ³)	1	3
コンクリートポンプ車90~110m ³ /h	1					
コンクリートミキサ車10t	1					
排水工・街築工	路面排水施設、分離帯、植樹帯	バックホウ(クローラ型)(平積0.6m ³)	1	1		
		バックホウ(クローラ型)(平積0.2m ³)	1	2		
	電線共同溝	ラフテレーンクレーン25t吊	1			
舗装工	路床・路盤(敷均し・転圧)	モータグレーダー3.1m	1	3		
		ロードローラ10~12t	1			
		タイヤローラ 8~20t	1			
	基層・表層(敷均し・転圧)	アスファルトフィニッシャー2.4~6.0m	1	3		
		ロードローラ 10~12t	1			
		タイヤローラ 8~20t	1			

表4.1-2(2) 施工内容及び主な建設機械(橋梁構造)

工種	作業内容		建設機械(規格)	稼働台数(台)	同時稼働台数(台)
下部工	基礎工	掘削	バックホウ(クローラ型)山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	1	1
		基礎杭打設	振動型オールケーシング	1	2
	クローラクレーン50~55t吊		1		
	橋脚工・橋台工	コンクリート打設	コンクリートポンプ車圧送能力90~110m ³ /h	1	2
コンクリートミキサ車10t			1		
上部工	桁架設工	主桁架設	トラッククレーン120t吊	1	2
			ラフテレーンクレーン20t吊	1	
	床版工	コンクリート打設	コンクリートポンプ車圧送能力90~110m ³ /h	1	2
			コンクリートミキサ車10t	1	
	舗装工	基層・表層(敷均し・転圧)	アスファルトフィニッシャー2.4~6.0m	1	3
			ロードローラ 10~12t	1	
タイヤローラ 8~20t			1		

4.2 供用の計画

計画交通量は、「平成17年度全国道路交通情勢調査(道路交通センサス)」(平成18年8月国土交通省)の自動車起終点調査による将来ODデータに基づき、将来の道路ネットワークに配分することにより推計を行いました。

計画交通量推計の対象時点は、計画道路の供用時と、道路ネットワークの整備完了時としました。計画交通量は、図4.2-1に示すとおりです。




図4.2-1 計画交通量