

重点監視項目チェックシート 【立入検査用】

管理番号：

点検日：

年 月 日

	重点監視項目	適合状況	説明	着眼点
1	造成地盤の改良	良質土による土の置き換え		計画どおりであるか
		水抜き（各種ドレーン工法）		計画どおりであるか
2	切土の安定	地滑り防止対策		計画どおりの方法であるか
		高さ		計画どおりであるか
		勾配		計画どおりであるか
		土留めの設置（位置・構造）		計画どおりの位置・構造であるか
		犬走りの設置		計画どおりであるか
		表面排水施設の設置		犬走り及び土羽尻に計画どおり設置されているか、土砂で埋まらないよう措置されているか
		落石防止柵の設置		計画どおりの位置・構造であるか（法高5m以上の場合）
3	盛土の安定	締固め（30cmごとローラー等で）		概ね30cm以下の厚さの層ごとにローラー等の建設機械を用いて締め固めているか
		地滑り防止対策		計画どおりの方法であるか
		土留めの設置位置・構造		計画どおりの位置・構造であるか
		段切り等の状況		計画どおりの方法であるか
		雨裂、崩落、亀裂の有無		発生位置、規模を目視で確認
		高さ		計画どおりであるか
		勾配（30度以下）		30度以下であるか
		盛土前地盤面の表土除去・段切り		計画どおりの位置・構造であるか
		犬走りの設置		計画どおりであるか
		表面排水施設の設置		犬走り及び土羽尻には、表面排水施設を設け、土砂で埋まらないよう措置されているか
落石防止柵の設置		計画どおりの位置・構造であるか（法高3m以上の場合）		
4	地下水排水施設	暗渠等の設置状況		計画どおりの方法であるか
5	崖面の保護	保護措置の状況		擁壁の設置、石張り、芝張り、モルタルの吹付けその他の保護措置が講ぜられているか
6	一時的な土砂の堆積	構造		計画どおりであるか
		予定期間超過の有無		計画どおりであるか
7	擁壁	位置・構造		計画どおりであるか
		水抜き穴の設置状況		計画どおりであるか
8	堰堤	位置・構造		計画どおりであるか
9	排水施設	位置・構造		計画どおりであるか
10	調整池及び沈砂池	位置・構造		計画どおりであるか
		仮設沈砂池の設置		工事場所の下流側の適切な位置に設置されているか
11	緑地及び貴重種の保全	残留緑地の区域明示		杭等により範囲が明示されているか
		伐採の範囲		杭等により範囲が明示されているか、その範囲を越えていないか
		貴重種の保全状況		開発行為中に損傷しないように、その周囲に柵を設けるなどしているか
		植栽状況		計画どおりであるか
12	事業区域	区域の越境の有無		杭等により範囲が明示されているか、その範囲を越えていないか
13	許可条件			